

Образац табеларног приказа извештаја о спровођењу мера и активности утврђених у средњорочном плану јединице локалне самоуправе

Годишњи извештај за 2023. годину о спровођењу Средњорочног плана града Пирота за период 2023–2025. године

| Општи циљ 1: Унапређење ефикасности јавне управе као сервиса грађана и привреде | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Организациона јединица одговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за општу управу | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број корисника електронских услуга Градске управе | 18.187 (2022) | 17.886 | 18.746 | |
| Просечан број дана за издавање грађевинске дозволе | 4 (2022) | 4 | 5 | |
| Степен самофинансирања ЈЛС (%) | 74,4 (2021) | 75 | 81,9 | |

| Посебан циљ 1.1: Унапредити квалитет услуга градске управе према грађанима и привреди и обезбедити стабилност јавних финансија | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за општу управу | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број електронских услуга које се пружају грађанима и привреди | 28 (2022) | 28 | 28 | |
| Процент наплате изворних прихода у градском буџету (%) | 99,24 (2022) | 96 | 96,31 | |
| Процент издвајања из градског буџета за капиталне инвестиције (%) | 26,45 (2022) | 23 | 17,92 | Неке активности су пренете на наредну годину. |

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Мера : 1.1.1. Модернизација рада система Градске управе кроз дигитализацију | | | | |
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за општу управу | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број дигитализованих административних поступака (изворних и поверених) Градске управе | 213 (2022) | 213 | 213 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------|-------------------------|----------|--|---|---------------------------------------|--|
| 1.1.1.1. Унапређење постојећих и увођење нових електронских услуга | IV квартал 2025. | Одељење за општу управу | У току | 1.224/1.188 | Активности на одржавању система електронских услуга | Плаћање по рачунима. | Повезивање постојећег софтверског решења са државном е-писарницом и прилагођавање постојећег софтвера новим прописима. |
| 1.1.1.2 Организационо и функционално унапређење локалне управе – набавка рачунарске мрежне опреме | IV квартал 2023. | Одељење за општу управу | Завршено | 1.000/873 | | Уштеда по спроведеној јавној набавци. | |
| | | | | | | | |

| Мера : 1.1.2. Повећање контроле наплате изворних прихода | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број службеника ЛПА који су прошли обуке из области контроле наплате јавних прихода | 5 (2022) | 6 | 6 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------|---------|--------|--|----------------------|---|---|
| 1.1.2.1 Повећање обима контроле евиденције пореских обвезника | IV квартал 2025. | ЛПА | У току | 1.050/872 | | Износ измењен ребалансом због додатног прилива. | Наставак активности након спроведеног конкурса за доделу донаторских средстава. |

| Посебан циљ 1.2: Унапређен капацитет и систем управљања људским ресурсима у градској управи | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Плански документ из кој је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за општу управу | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број обука, тренинга, семинара по запосленом годишње | 2 (2021) | 3 | 2 | Остварени број обука је пратио текуће потребе. |
| Процент издвајања из буџета за стручно усавршавање запослених у ГУ (%) | 0,8 (2021) | 1 | 0,1 | Усавршавање је углавном било реализована путем он лине платформи. |

| Мера : 1.2.1. Унапређење институционалних мехнизамa и процедура за управљање људским ресурсима у градској управи | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за општу управу | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Степен остваривања Оперативног плана за унапређење управљања људским ресурсима у јавној администрацији (%) | 80 (2021) | 90 | 90 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|--------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------|--|---|
| 1.2.1.1. Спровођење процедуре за праћење, оцењивање и вредновање запослених у градској управи | IV квартал 2023. -> IV квартал 2026. | Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове | Није започето | | | Нису вршене измене процедура које се тичу ове активности | Припрема за увођење система компетенција у оцењивању. |
| 1.2.1.2. Организационо јачање јединице за управљање људским ресурсима у градској управи | IV квартал 2023. -> IV квартал 2026. | Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове | У току | Из редовних издвајања | Нема измена у 2023. години. | | |
| 1.2.1.3. Доношење оперативног плана за управљање људским ресурсима | IV квартал 2023. -> IV квартал 2026. | Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове | У току | Из редовних издвајања | | | Израда документа у наредном периоду. |
| 1.2.1.4. Унапређење и ажурирање базе података о | IV квартал 2023. -> IV квартал | Одсек за управљање | Није започето | | | Активност унапређења | Континуирано |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| људским ресурсима у ГУ | 2026. | људским ресурсима и опште послове | | | | базе података о кадровима није започета јер се очекује јединствени систем за евиденцију кадрова на републичком нивоу. Ажурирање постојеће базе се врши континуирано. | ажурирање базе кадрова и увођење новог софтвера уколико буде уведен јединствени систем за све ЈЛС. |
|------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

| Мера : 1.2.2. Континуирано планирање и спровођење обука за запослене у градској управи | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за општу управу | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број организованих обука у складу са посебним програмом, годишње | 2 (2022) | 4 | 0 | Посебан програм стручног усавршавања за 2023. није рађен из разлога што су се запослени изјаснили да су заинтересовани за теме које су предвиђене општим и секторским програмима. |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрoшена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--------------------------|------------------|----------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1.2.2.1. Израда годишњих | IV квартал 2025. | Одсек за | У току | Из редовних | Израђен | | Израда |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|--------|-----------------------|---|--|---|
| анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у Градској управи | | урављање људским ресурсима и опште послове | | издвајања | упитник који су попунили запослени у Градској управи, обављен разговор са руководиоцима и израђен је Извештај о анализи потреба стручног усавршавања запослених који је прослеђен НАЈУ. | | Посебних програма стручног усавршавања запослених. |
| 1.2.2.2. Израда и спровођење годишњих програма стручног усавршавања запослених у Градској управи заснованих на анализи потреба за стручним усавршавањем | IV квартал 2025. | Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове | У току | Из редовних издвајања | Извршена анализа потреба за стручним усавршавањем, а Посебан програм није рађен. | | Израда и спровођење Посебног програма стручног усавршавања. |

| Општи циљ 2: Развој инфраструктуре и заштита животне средине | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Организациона јединица одговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Удео отпадних вода које се пречишћавају у односу на укупну количину испуштених | 3,5 (2022) | 3,5 | 3,4 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----|-----------|--|
| отпадних вода (%) | | | | |
| Пропорција територије под шумом (%) | 35,2 (2021) | 36 | 37 | |

| Посебан циљ 2.1: Ефикасно планирање развоја и планирање и пројектовање инфраструктурних мрежа и објеката | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Плански документ из кој је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Градска управа и јавна предузећа | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број припремљених акционих планова, студија и програма | 2 (2022) | 2 | 2 | |
| Број припремљених пројектно-планских докумената, годишње | 15 (2022) | 15 | 15 | |
| Број пројеката за које је припремљена пројектно-планска документација, годишње | 35 (2022) | 35 | 13 | Неки од пројеката су пренети у наредну годину. |

| Мера : 2.1.1. Припрема и усвајање планских докумената и регистара | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Градска управа | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Усвојени сви планирани плански и оперативни документи у одређеној години | Да (2022) | Да | Делимично | Неки документи нису усвојени због распуштања Скупштине града. |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрoшена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|-------------------|-----------------------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 2.1.1.1. Израда Плана капиталних инвестиција града | III квартал 2024. | Одељење за привреду и | У току | Из редовних издвајања | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------|---|--|--|--|
| Пирота (2024–2028.) | | финансије | | | | | |
| 2.1.1.2. Праћење реализације пројекта Израда регионалног плана управљања отпадом за регион Пирот | IV квартал 2023. -> II квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | У току | | | У току је испитивање тржишта за израду Регионалног плана за управљање отпадом. | Расписивање јавног позива од стране ЈКП Регионална депонија Пирот. |
| 2.1.1.3. Израда Програма за развој туризма на територији града Пирота | IV квартал 2024. -> II квартал 2025. | Туристичка организација Пирот | Није започето | - | | У току су припремне активности. | Очекује се реализација у наредном периоду по обезбеђивању средстава. |
| 2.1.1.4. Израда Програма из области заштите животне средине | IV квартал 2024. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | Није започето | - | | У току су припремне активности. | Очекује се реализација у наредном периоду по обезбеђивању средстава. . |

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Мера: 2.1.2. Израда студија, просторно-планске и урбанистичке документације | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Усвојена сва просторно-планска и урбанистичка документација планирана за одређену годину | Да (2022) | Да | Да | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД) | Образложењ е напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|--|---|----------|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| 2.1.2.1. Генерални урбанистички план града Пирота – I фаза | IV квартал 2023. | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | Завршено | 18.932/18.932 | Усвојено на Скупштини града. | | |
| 2.1.2.2. Измене и допуне Плана генералне регулације „Суково“ | IV квартал 2023. | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | Завршено | 1.716/1.716 | Усвојено на Скупштини града. | | |
| 2.1.2.3. Измене и допуне Плана генералне регулације „Пирот-север“ | IV квартал 2023. | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | Завршено | 10.140/10.140 | Усвојено на Скупштини града. | | |
| 2.1.2.4. План детаљне регулације „Суковски манастир“ | IV квартал 2023. | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | Завршено | 5.616/5.616 | Усвојено на Скупштини града. | | |
| 2.1.2.5. Измене и допуне Плана детаљне регулације „Логистички центар Пирот“ | IV квартал 2023. | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | Завршено | 2.595/2.595 | Усвојено на Скупштини града. | | |
| 2.1.2.6. Урбанистички пројекат Сењак | IV квартал 2023. -> IV квартал 2024. | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | У току | 500/200 | | Пренето на следећу годину. | |

| Мера : 2.1.3. Припрема пројектно-техничке документације за мрежну инфраструктуру и објекте и просторе од јавног значаја | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: ЈКП Градска топлана, ЈП Водовод и канализација, ЈКП Регионална депонија Пирот | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Одобрена пројектно-техничка документације за све планиране пројекте у одређеној години | Делимично (2022) | Да | да | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|--------------------------------------|---|--------|--|--|--|---|
| 2.1.3.1. Израда пројектно-техничке документације за уређење саобраћајне инфраструктуре – за изградњу саобраћајнице ка постројењу за пречишћавање отпадних вода (Саобраћајница 2), за уређење улице Вука Караџића, за уређење раскрснице улица Исидоре Секулић, Берировачки пут, Ђерам, Цара Душана, Цинцин кладенац, за одвођење воде са б. колосека, за изградњу моста преко Градашничке реке, за уређење пута од бране до Мртвачког моста, за уређење дела коловоза и дворишта око зграда у ул. Вуковарској, за уређење канала (ровина) од Височког | IV квартал 2023 -> I квартал 2024 | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | У току | 18.034/ 15.080 | Активност спроведена према плану и приоритетима. Реализованао : пројектан док за изградњу моста преко Градашничке реке, за уређење пута од бране до Мртвачког моста, за уређење дела коловоза и | Средства додата ребалансом Израшен Анекс уговора за израду пројектно техничке док. | Активности се настављају у 2024. Пренети пројекти на наредну годину Српских владара, хала у Млекарској школи, саобраћајница 2 код пречистивач отп. Вода, ул Вук Караџић, Кале-бедеми, Темско 1, |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| <p>пута до Градашничке реке; за уређење дворишта и објекте високоградње – помоћни објекти у дворишту Музеја Понишавља, уређење дворишта и реконструкција свлачионица на терену са вештачком травом, уређење дворишта између зграде Архива и летње позорнице у Пироту, за изградњу и уређење саобраћајне инфраструктуре и дворишта – уређење улице Српских владара, од улице Миливоје Манића до улице Лава Толстоја, уређење улице Саве Ковачевића од улице Данила Киша до Градског стадиона, уређење тротоара и дворишта зграда у улици Стевана Сремца, уређење дворишта у улици Бранка Радичевића</p> | | | | <p>дворишта око зграда у ул. Вуковарској, , за уређење канала (ровина) од Височког пута до Градашничке реке, уређење улице Саве Ковачевића од Уређење улице Саве Ковачевића (од улице Данила Киша до ул. 46. дивизије) и раскрснице улица Саве Ковачевића и улице Миливоја Манића, уређење дворишта у улици Бранка Радичевића, Ул Краљевића Марка „Уређење порте храма Успења</p> | | <p>Бегов мост , аутобуска станица и активности ма по Уговору са ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта.</p> |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Пресвете Богородице у Пироту,,Уређ ење простора између фудбалских терена са постављањем бетонских клуба за седење, Изградња двојног стамбеног објекта на КП 798/2 КО Велико Село, Уређење чесме "Међуизвор" и простора око чесме, Уређење пута од бране до Мртвачког моста, Помоћни објекти у дворишту Музеја Понишавља, Уређење дворишта и реконструкци ја свлачионица | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | на терену са вештачком травом, Уређење тротоара и дворишта зграда у ул. Стевана Сремца | | |
| 2.1.3.2. Израда пројектно-техничке документације за објекте и просторе од јавног значаја | IV квартал 2025. -> IV квартал 2023 | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | Завршено | 2000/1.500 | Активност спроведена према плану и приоритетима. Пројектна документација за зекену пијацу | Уштеда по спроведеној јавној набавци | Планирање средстава по ургентности |
| 2.1.3,3 Пренета позиција на 2.1,3.1 | | | | | | | |
| 2.1.3.4. Праћење реализације пројекта Израда пројектно-техничке документације за изградњу фото напонске електране на локацији Регионалне депоније Пирот капацитета 150 kW | I 2023 – II 2023. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | Завршено | | | | |
| 2.1.3.5. Праћење реализације пројекта Израда пројектно-техничке документације за изградњу магацинског простора на локацији | II 2023 – IV 2023 | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална | Одустало се | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------|--|---|--|
| Регионалне депоније Пирот | | депонија Пирот) | | | | |
| 2.1.3.6. Праћење реализације пројекта Израда пројектно-техничке документације за рециклажно двориште | II 2023 – IV 2023. ->IV квартал 2024 | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | Није започето | | | |
| 2.1.3.7. Праћење реализације пројекта Израда студије изводљивости за производњу сечке | II 2023 – IV 2023. ->IV квартал 2024 | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | Није започето | | | |
| 2.1.3.8. Праћење реализације пројекта Израда пројектно-техничке документације за пројекат јавно-приватног партнерства за изградњу котларнице на биомасу | I 2023 – IV 2023. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | Завршено | | Предлог пројекта ЈПП усвојен од стране комисије за ЈПП. | Очекује се одлука оснивача и расписивање тендера |

| Посебан циљ 2.2: Изградња инфраструктурних мрежа и објеката за обезбеђивање квалитетних услуга за све становнике града | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Плански документ из кој је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Градска управа и јавна предузећа | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Дужина изграђене и реконструисане саобраћајне инфраструктуре, годишње (km) | 12,69 (2022) | 15 | 9,62 | Неки од пројеката су пренети на наредну годину. |
| Дужина уређене каналске мреже (km) | 1,3 (2021) | 1,5 | 1,3 | |
| Дужина изграђене енергетске инфраструктуре, годишње (m) | 100 (2022) | 100 | 60 | |

| | | | | |
|---|-------------|------|------|--|
| Удео домаћинства прикључених на водоводну мрежу (%) | 80,6 (2022) | 90,5 | 94,3 | |
| Удео домаћинства прикључених на канализациону мрежу (%) | 65,5 (2021) | 90,5 | 85 | |
| Удео домаћинства која врше одвајање отпада (%) | 70% (2022) | 75 | 90,6 | |

| Мера: 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и План капиталних инвестиција 2021–2024. | | | | |
| Носилац: Градска управа | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km) | 12,69 (2022) | 15 | 9,62 | |
| Површина реконструисаних тргова, годишње (m2) | 4.001,12 (2021) | 0 | 0 | |
| Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и бицикличких стаза, годишње (km) | 2,2 (2022) | 2,6 | 1,14 | |
| Број изграђених гаража и паркиларишта, годишње | 5 (2022) | 1 | 1 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------|--|----------|--|---|---|--|
| 2.2.1.1. Уређење улица – Српских владара, Војводе Мишића, Краљевића Марка, Шести колосек, Градашнички пут, Нишавски одред | IV квартал 2023. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарст | Завршено | 114.922/72.193 | Реализовано: Краљевића Марка, Уређење тротоара у ул. Стевана Сремца | Због комплетирања пројектне техничке документац | Наставак уређења Гробљанска, Десета, 1300 Каплара, Задругарска |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|--------|---------------|--|---|---|
| | | во и инспекцијске послове | | | тротоари ,Градашнички пут,Старо пазарско гробље, Гробљанска, Чика Лове Змај, Рогоз, Присјански пут, Моравска, С.Милетића, Таковска, Расинска, Крагујевачки октобар... | ије, реализација појединих инвестиција је одложена за наредни период. | , Циклама , Каранфила , Саве Ковачевића, Гаврила Принципа, Стевана Сремца, Пиротска, део Златиборска, Војислава Вучковића |
| 2.2.1.2. Уређење путева ка селима | IV квартал 2025. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 18.000/18.000 | Уређење главне улице у селу Извор – друга фаза,Рогоз, саобраћајниц Старо Пазарско гробље, Гљилан, Барје Чифлик, Војнеговац, Мали Јовановац, Крупац, Петорвац, Градашница, Церова | - | По приоритетима : Сопот, Чиниглавци, сокак у Барје Чифлик, Код Градске Болнице , Темска, Срећковац |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------|---------------|--|-----------------------------|-----------------|
| 2.2.1.3. Наставак изградње полигона за полагање и вежбу за полазнике ауто-школе за све категорије возача | IV квартал 2023. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | Завршено | 23.200/33.157 | Полигон изграђен и почео са радом. | Средства додата ребалансом | |
| 2.2.1.4. Ревитализација сеоских пољопривредних путева – некатегорисани путеви | IV квартал 2025. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 9.000/8.999 | Реализовано: Засковци, Црвенче, Трњана, Држина, Мали Суводол | Средства додата ребалансом. | По приоритетима |
| 2.2.1.5. Наставак уређења тротоара и паркинга у Јеврејској улици | III квартал 2023. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | Завршено | 5.686/4.701 | | Уштеда кроз јавне набавке. | |
| 2.2.1.6. Наставак уређења паркинга на Калеу и у улици 7. јули | III квартал 2023. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске | Завршено | 11.858/11.857 | | | |
| 2.2.1.7. Уређење главне улице | III квартал 2023. | Одељење за | Завршено | 13.374/13.138 | | Уштеда кроз | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| у селу Извор – 2. фаза | | урбанизам, стамбено- комуналне послове, грађевинарст во и инспекцијске | | | | јавне набавке. | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

| | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| Мера: 2.2.2. Уређење каналске мреже на територији града | | | | |
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и План капиталних инвестиција 2021–2024. | | | | |
| Носилац: Градска управа | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број реализованих пројеката за изградњу и уређење каналске мреже, годишње | 5 (2022) | 5 | 5 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложењ е напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|------------------|---|----------|--|--------------------------|--|------------------------------------|
| 2.2.2.1. Реализација пројеката уређења каналске мреже и корита река – река Бистрица, две деонице Расничке реке и две деонице Држинске реке | IV квартал 2023. | Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове, грађевинарст во и инспекцијске послове | Завршено | 4.500/4.375 | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Мера: 2.2.3. Унапређење постојеће и изградња нове енергетске инфраструктуре | | | | |
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године и | | | | |

| План капиталних инвестиција 2021–2024. | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Носилац: ЈКП Градска топлана | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број нових прикључака на топловодну мрежу, годишње | 20 (2022) | 21 | 6 | Мања пријава за прикључак |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|---------------------------------------|--|----------|--|---|---|--|
| 2.2.3.1. Праћење реализације пројекта Реконструкција топловода у улици Стевана Сремца у дужини од 80 m (вредност радова 1.438.423 РСД) | III квартал 2023. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | Завршено | | | | |
| 2.2.3.2. Праћење реализације пројекта Оспособљавање горионика за O2 регулацију и одржавање Скада система (вредност пројекта 4.000.000 + 900.000 РСД) | III квартал 2023. -> II квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | У току | | Набавка опрема | Додатни захтеви извођача радова у вези са Набавком. | Планирано за 2024. Годину уградња опреме |
| 2.2.3.3. Праћење реализације пројекта Увођење аутоматског праћења и управљања радом топлотних подстанци (SCADA система) | IV квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | У току | | Потребна је додатна опрема за 30 подстанци да се умреже | Преусмеравање средстава за набавку енергента. | Нбавка додатне опреме |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 2.2.3.4. Праћење реализације пројекта Набавка актуатора (вредност пројекта 874.500 РСД) | III квартал 2023. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | Завршено | | | | |
| 2.2.3.5. Праћење реализације пројекта Санација кровног покривача котларнице Сењак (вредност пројекта 3 мил. РСД) | II квартал 2023. -> II квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | У току | | | Израда пројектне документације. | Расписивање јн |
| 2.2.3.6. Праћење реализације пројекта Набавка модула у ПЛЦ орману за потребе SCADA система (вредност пројекта 1 мил. РСД) | III квартал 2023. -> II квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | Није започето | - | | | Планирано за 2024 |
| 2.2.3.7. Праћење реализације пројекта Реконструкција постојећих и набавка нових подстанца за потребе двадесетчетворочасовног аутоматског рада | III квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | У току | | Дефинисан пројектни задатак | | Тражи се извор финансирања |
| 2.2.3.8. Праћење реализације пројекта Наставак реконструкције постојеће и изградње нове топловодне мреже (вредност радова 4 мил. РСД, годишње) | IV квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Градска топлана Пирот) | У току | Реализовано: Вуковарска, сајамски простор | | | Реализација пројекта зграде Хитна помоћ |

| Мера: 2.2.4. Унапређење водопривредних објеката за обезбеђивање чисте и здраве пијаће воде за све становнике града | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године и План капиталних инвестиција 2021–2024. | | | | |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Дужина реконструисане водоводне мреже (km) | 43 (2022) | 49 | 48 | |
| Дужина новоизграђене водоводне мреже, укупно (km) | 129,5 (2022) | 129,5 | 129,5 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|------------------|--|--------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 2.2.4.1. Праћење реализације пројекта Изградња примарног вода од изворишта Крупац до црпне станице Бериловац | IV квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Водовод и канализација Пирот) | У току | | Чека се решавање имовинско правних односа. | | |
| 2.2.4.2. Праћење реализације пројекта Реконструкција постојеће примарне и секундарне водоводне мреже у граду | IV квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Водовод и канализација Пирот) | У току | | Годишње се замени око 3.000 m мреже. 22. Дивизија, Н.Тесле, К.Марка, Светогорска, Радничка, Космајска, С.Јовановића, К.Карановића | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|--------|--|---|--|--|
| | | | | | -сокак | | |
| 2.2.4.3. Праћење реализације пројекта Реконструкција постојеће примарне и секундарне водоводне мреже у селима | IV квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Водовод и канализација Пирот) | У току | | Годишње се замени око 3.000 m мреже. Петровац, Крупац, П.Ржана, Трњана, Гњилан, Церова, В.Суводол, Сопот, Станичење | | |

| Мера: 2.2.5. Изградња инфраструктуре за одвођење и пречишћавање отпадних вода | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године и План капиталних инвестиција 2021–2024. | | | | |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Дужина реконструисане канализационе мреже, годишње (km) | 0 (2022) | 0 | 0 | |
| Дужина изграђене канализационе мреже укупно (m) | 142.000 (2022) | 143.000 | 142.500 | |
| Степен реализованих радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (%) | 0 (2022) | 30 | 0 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|-----------|-----------------|---------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|-----------|-----------------|---------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------|--|--|--|--|
| 2.2.5.1. Праћење реализације пројекта Наставак изградње канализационе мреже у селу Извор | IV квартал 2023. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Водовод и канализација Пирот) | Завршено | | | | |
| 2.2.5.2. Праћење реализације пројекта Припрема за започињање изградње и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (укупна вредност пројекта 1.560 мил. РСД) | IV квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Водовод и канализација Пирот) | У току | | Урађено идејно решење и добијени локацијски услови. Чека се потписивање уговора са KfW банком. | | |
| 2.2.5.3. Праћење реализације пројекта Рехабилитација канализационе мреже у граду – улице Таковска, Трг Републике, Устаничка, Светозара Марковића, Крагујевачки октобар, Филипа Вишњића, Цетињска, Дечанска, Обилићева, Павла Крстића, Мите Гаге, Милорада Манића, Кнеза Лазара, Паје Јовановића (вредност пројекта 288 мил. РСД) | IV квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Водовод и канализација Пирот) | У току | | Прибављене грађевинске дозволе. Чека се потписивање уговора са KfW банком. | | |

| |
|---|
| Мера: 2.2.6. Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина |
| Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја Града Пирота 2021–2028. и Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове |

| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Територија под зеленим површинама јавне намене (m ²) | 109.305 (2022) | 117.895 | 117.895 | |
| Број садница дрвећа посађених на територији града, годишње | 1.255 (2022) | 450 | 1.435 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------|---|--------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 2.2.6.1. Доношење градских аката којима се успоставља, уређује, управља и врши мониторинг над свим зеленим површинама у граду | IV квартал 2025. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | Из редовних издвајања | Активност обухвата доношење правних аката на годишњем нивоу неопходних за редовно управљање зеленим површинама. | | |
| 2.2.6.2. Изградња и уређење пракова, урбаних вртова, кеја, дворишта стамбених зграда | IV квартал 2025. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 29.120/29.120 | Реализовано: Формирање травњака, садња дрвећа и шибља у Ћирила и Методија, Кавак, Богојављенска, Кале, Књаза Милоша 35 | Средства додата ребалансом. | Наставак по програму |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------|-------------|--|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | (руже и хризантеме ...), | | |
| 2.2.6.3. Изградња и реконструкција дечјих игралишта | IV квартал 2025. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 5.565/5.565 | Локације: Козарачка, Радион до, Расадник, Стари тигрово насеље, Блато, Сењак, Црноклиште, Максима Горког, Устаничка, Ђерам, Бериловац, Прчевац ... | Средства додата ребалансом. | Наставак по програму |
| 2.2.6.4 Реконструкција дечјег игралишта у Јеврејској улици | III квартал 2023. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | Завршено | 1.000/599 | Реконструкција игралишта, замена платике на тобогану, клупе, фарбање, набавка и монтажа пењалице, замена даски на кућици | | |
| 2.2.6.5. Пошумљавање – дрворед код градске болнице, у насељу Сењак, на Сарлаху, у селу Држина | IV квартал 2023. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, | Завршено | 2.000/1.608 | Градска болница -43 ком јасена, садња 80 ком | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | грађевинарство и инспекцијске послове | | | дрвета око полигона у Просјанском насељу, као и 550 садница око фабрике Tigar Tyres, дуж магистралног пута, по плану ЈП извршена је на многим локацијама у граду, где је засађено 614 садница дрвећа и 600 садница разноврсног шибља. | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| Мера: 2.2.7. Изграња инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом | | | | |
| Плански документ из којег је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године и Локални план управљања отпадом града Пирота за период од 2021. до 2031. године | | | | |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена |

| | | години | години | |
|--|----------|--------|--------|--|
| Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионлана депонија Пирот“ (%) | 1 (2022) | 10 | 4,43 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|---------------------------------------|---|--------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 2.2.7.1. Мобикон пројекат – Управљање грађевинским отпадом – припремне активности и почетак изградње депоа за рециклажу грађевинског отпада | IV квартал 2025. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 35.106/2.745 | Припремљен пројектни задатак са израду техничке документације, анализе и истраживања грађевинског отпада | | Петогодошњи пројекат. |
| 2.2.7.2. Праћење реализације пројекта Изградња и опремање постројења за компостирање (вредност пројекта 6 мил еур) | IV квартал 2025. -> III квартал 2026. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | У току | | Припремљена тендерска процедура | | Спровођење јавне набавке |
| 2.2.7.3. Праћење реализације пројекта Изградња другог тела депоније и затварање прве ћелије 11 мил еур | IV квартал 2025. -> III квартал 2026. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална | У току | | Додатно укључено третман био гаса, постројење за | | Евалуција тендерских понуда |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|-----------------|
| | | депонија Пирот) | | | пречишћавањ е отп вода, изградња едук центра и надстрешниц е за возила и колектор за бујичне воде | | |
| 2.2.7.4. Праћење реализације пројекта Набавка и инсталирање линије за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона смећара 12 мил дин | III квартал 2023. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | Завршено | | Инсталиран систем за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона смећара. | | |
| 2.2.7.5. Праћење реализације пројекта Набавка и инсталирање колске ваге носивости 60 т 8 мил дин | III квартал 2023. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | Завршено | | | | |
| 2.2.7.6. Праћење реализације пројекта Постројење за третман депонијског гаса | IV квартал 2024. -> IV квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | У току | | Исходована грађевинска дозвола | | Извођење радова |
| 2.2.7.7. Праћење реализације пројекта Набавка нових возила и контејнера | IV квартал 2023. -> III квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП | Није започето | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|----------|--|--|--|---------------------------|
| | | Регионална депонија Пирот) | | | | | |
| 2.2.7.8. Праћење реализације пројекта Изградња армирано бетонског колектора у дужини од 160 m | IV квартал 2023. -> IV квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | У току | | У току је израда пројектно-техничке документације за изградњу армираног бетонског колектора. | | Даља реализација пројекта |
| 2.2.7.9. Праћење реализације пројекта Набавка специјализованих возила, посуда за одлагање комуналног отпада и посуда за примарну селекцију отпада за привреду и домаћинства | IV квартал 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Комуналац) | Завршено | | Реализовано у оквиру пројекта Министарства за животну средину (Одвајамо) | | |

| Посебан циљ 2.3: Побољшан квалитет животне средине | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године | | | | |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Удео домаћинстава којима је обезбеђена подршка у енергетској санацији у односу на укупан број домаћинстава (%) | 0,2 (2021) | 1 | 2 | |
| Број дана са прекорачењем граничних/максимално дозвољених вредности концентрација загађујућих материја у ваздуху (сумпордиоксид, азотдиоксид, чађ) | 1 (2022) | 5 | 4 | |

| Мера: 2.3.1. Рекултивација девастираног земљишта | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, План капиталних инвестиција 2021–2024. и Локални план управљања отпадом града Пирота за период од 2021. до 2031. године | | | | |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број рекултивисаних несанитарних одлагалишта отпада (сметлишта), кумулативно | 1 (2021) | 1 | 0 | Пренето на наредну годину. |
| Број санираних несанитарних одлагалишта отпада (сметлишта) | 1 (2021) | 2 | 0 | Пренето на наредну годину. |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------|--|---------------|--|----------------------|---------------------------------------|---|
| 2.3.1.1. Праћење реализације пројекта Санација и започињање рекултивације старог сметлишта у Пироту | IV квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | Није започето | | | | План је да ЈКП Регионална депонија Пирот у 2024. години аплицира за обезбеђење финансијских средстава за почетак радова на санацији и рекултивацији старог сметлишта. |

| Мера: 2.3.2. Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године | | | | |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број јавних предузећа и установа у којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности, кумулативно | 2 (2021) | 4 | 6 | |
| Број приватних објеката (куће, станови) на којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности, кумулативно | 109 (2021) | 400 | 700 | |
| Број реконструисаних стубова јавне расвете, кумулативно | 6.139 (2021) | 7.000 | 7.000 | Текуће одржавање |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|--------------------------------------|---|--------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| 2.3.2.1. Енергетска санација зграде Дома културе | IV квартал 2023. -> IV квартал 2024. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 11.200/1.730 22.830/9.429 | Замена столарије прозора | Додата средства ребалансом на првобитни план. | По уговору наставак |
| 2.3.2.2. Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних и колективних | IV квартал 2023. -> IV квартал 2024. | Одељење за урбанизам, стамбено- | У току | 20.000/7.247 | Реализација мера по конкурс | Пренета средства на следећу | Наставак спровођења мера по |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|--|
| стамбених објеката – замена столарије, уградња соларних колектора, уређење фасаде, замена котлова | | комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | | 20.000/7.730 2.000/1.989 | | годину. | конкурсу |
| 2.3.2.3. ЈПП Реконструкција система јавног осветљења на територији Пирота | IV квартал 2023. -> II квартал 2026. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 40.000/39.362 | Реализација ЈЈП уговора | | Наставак реализације ЈПП Реконструкција система јавног осветљења на територији Пирота. |
| 2.3.2.4. Праћење реализације пројекта изградње соларне електране на локацији ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот капацитета 150 kW 15.900.000 | II 2023 – III 2023. -> 2024 | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | У току | | Припрема јавне набавке | | Спровођење уговора |
| 2.3.2.5. Праћење реализације пројекта изградње соларне електране „ППВ Бериловац | II 2024 – III 2024. -> 2024. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Водовод и канализација Пирот) | Није започето | | Очекује се реализација у 2024. | | |
| 2.3.2.6. Праћење реализације пројекта Инсталација система грејања и хлађења топлотним пумпама за управну зграду и помоћне просторије ЈП Водовод и канализација | II 2024 – III 2024. -> 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈП Водовод и канализација | Није започето | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------|--|--|--|--|
| Пирот | | Пирот) | | | | |
|-------|--|--------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Мера: 2.3.3. Едукација грађана и посебних циљних група о заштити животне средине и одрживом развоју | | | | |
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, Локални план управљања отпадом града Пирота за период од 2021. до 2031. године и Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године | | | | |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број промотивних акција, перформанса, кампања у циљу едукације и подизања свести грађана о значају очувања животне средине, годишње | 3 (2021) | 5 | 3 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|------------------|--|--------|--|---|---------------------------------------|---|
| 2.3.3.1. Праћење реализације пројекта Спровођење кампање за подизање нивоа знања и еколошке свести становништва о потреби и начинима очувања животне средине | IV квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | У току | | Сprovedено више акција | | Наставак едукације |
| 2.3.3.2. Праћење реализације пројекта Имплементација програма за развијање свести јавности о одвојеном сакупљању, разврставању и рециклажи, о поновној употреби и коришћењу отпада као енергента | IV квартал 2025. | Кабинет градоначелника (пројекат спроводи ЈКП Регионална депонија Пирот) | У току | | Спровођење пројекта одвајамо, Рециклирајмо за Пирот | | Током 2024. године ЈКП Регионална депонија Пирот прошириће обим активности на реализацији |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | пројектован их циљева из пројекта „Рециклирај мо за Пирот”. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Општи циљ 3: Унапређење друштвених делатности и друштвеног развоја | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Плански документ из кој је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Организациона јединица одговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за ванпривредне делатности | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Удео деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем (%) | 60 (2021) | 65 | 65% | |
| Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (%) | 9,7 (2021) | 16 | 9.7% | |
| Број становника на једног доктора медицине | 299 | 294 | 1530 | Подаци почетне и циљане вредности формирану на основу Аналитички сервис РСЈП |

| Посебан циљ 3.1: Унапређен квалитет живота становништва кроз унапређене јавне службе | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Површина спортских објеката и терена (m ²) | 344.000 (2021) | 374.320 | 374.320 | |
| Број грађана који користе културне садржаје, годишње | 30.954 (2021) | 45.469 | 31.000 | |

| Мера: 3.1.1 Унапређење и модернизација здравствене заштите | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и План јавног здравља града Пирота 2019–2026. | | | | |
| Носилац: Градска управа | | | | |

| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Број превентивних прегледа деце, жена и старијих особа годишње | 31.000 (2022) | 31.000 | 34.000 | |
| Број реконструисаних и опремљених здравствених установа, укупно | 0 (2021) | 1 | 1 | Дом Здравља, опрема |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------|--|-----------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 3.1.1.1. Праћење реализације пројекта Реконструкција и енергетска санација опште болнице Пирот – израда пројектно техничке документације за 2. фазу | IV квартал 2023. | Одељење за ванпривредне делатности (пројекат спроводи Општа болница Пирот) | Завршено /одустало се | 30.000/0 | Раскинут уговор | | |
| 3.1.1.2. Праћење реализације пројекта Занављање постојеће и куповина савремене потребне опреме за унапређење квалитета пружања медицинских услуга | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности (пројекат спроводи Дом здравља Пирот) | У току | 1.000/1.000 | Набавка рачунарске опреме, медицинске опреме, сервисирање возног парка | | Иновирање опреме |

| Мера: 3.1.2 Унапређење и модернизација социјалне заштите | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Локални план акције за децу 2019–2024. | | | | |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |

| | | | | |
|---|-----------|-----|-----|--|
| Број услуга социјалне заштите које је увела и финансира ЈЛС, укупно | 3 (2021) | 3 | 3 | |
| Број корисника услуга социјалне заштите које финансира ЈЛС, кумулативно | 90 (2021) | 100 | 120 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење е напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|------------------|------------------------------------|--------|--|--|--|------------------------------------|
| 3.1.2.1. Повећање обима, капацитета и обухвата корисника постојећих услуга социјалне заштите | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 16.850/14.273 7.041/7.041 | У 2023. години 24 корисника Дневног боравка, 12 лични пратилац, помоћ у кући 92 корисника. | | Наставак пружања социјалних услуга |
| 3.1.2.2. Подршка деци и породицама са децом | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 54.047/51.913 | Реализоване су мере пружања подршке породицама са децом у виду једнократних новчаних давања, новчане помоћи за треће дете у породици и самохраним родитељима | | Наставак подршке деци |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | | | до 18 година живота детета, поступак обављања вантелесне оплодње, лечење деце, бесплатан вртић, бесплатна ужина и уџбеници за треће дете и децу корисника ЦСР основношколског узраста и др. | | |
| 3.1.2.3. Реализација пројекта Социјално становање и активна инклузија у Пироту | IV квартал 2023. -> I квартал 2024 | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 5.500/5.500 28.134/9.666 | Један стан реновиран а завршена реконструкција за 11 кућа | | Активности трају до 2024. |
| 3.1.2.4. Подршка породицама са троје и више деце кроз чланство у Удружење „Покрет за децу 3 +” | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 350/348 | Подела картица са попусте за кориснике | | Наставак активности |

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Мера: 3.1.3 Подршка развоју културе | | | | |
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Локални план акције за децу 2019–2024. | | | | |
| Носилац: Градска управа | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |

| | | | | |
|---|-----------|----|----|--|
| Број фестивала, манифестација културе за младе, годишње | 4 (2019) | 4 | 4 | |
| Број фестивала и манифестација, годишње | 35 (2019) | 25 | 24 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|------------------|---|----------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 3.1.3.1. Ревитализација Домова културе на сеоском подручју | IV квартал 2025. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 11.190/9.090 | Урађени објекти у селима Гњилан, Темска, Градашница, Црвенчево, Јерма, Бериловац, Трњана, Станичење, Држина, Покривеник, Топли До, Сопот, | Средства додата ребалансом | Годишње издвајање |
| 3.1.3.2. Реконструкција објекта Дома културе у селу Гњилан | IV квартал 2023. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | Завршено | 4.111/4.070 | Комплетна реконструкција укључујући фасаду | | |
| 3.1.3.3. Реконструкција и доградња тоалета у објекту | IV квартал 2023. | Одељење за урбанизам, | Завршено | 5.347/4.999 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------|-----------------|--|-----------------------------|--|
| „Официрски дом“ | | стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | | | | | |
| 3.1.3.4. Реконструкција и доградња зграде Дома војске | IV квартал 2023. -> IV квартал 2024 | Кабинет градоначелника/Канцеларија за јавна улагања | У току | 378.137/266.760 | Завршни радови | | |
| 3.1.3.5. Пиротско културно лето | III квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 1.093/1.093 | Реализација програма у области културе од стране нво а по конкурсима града Пирота. | | Активност се наставља и у 2024. години, планирана средства у буџету за 2024. у износу од 1,5 мил. РСД. |
| 3.1.3.6. Одржавање манифестација у сеоском подручју | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 3.167/2.894 | Бадње вече у мз, сеоске славе, Дани Рома, Перашкијада, Јагњијада, Дани потопа, Камп у Темско, слободне реке Топли до, Пасуљијада, Михољски | Средства додата ребалансом. | Вишегодишња активност. |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------|---------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | | сусрети... | | |
| 3.1.3.7. Праћење реализације културних манифестација и повећања културних садржаја за поједине категорије становништва – деца, млади, старији | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности и установе културе (пројекте спроводе Дом културе, Народно позориште и Народна библиотека) | У току | 24.084/22.257 | Организовање изложби књижевне вечери, штампање публикација локалних писаца, позоришне представе, концерти, редовне поставке у музеју... | Средства додата ребалансом. | |
| 3.1.3.8. Сајам ћилимарства | III квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 1.000/945 | Манифестација подразумева изложбу пиротских ћилима, радионице ткања, ликовне радионице, музички део и модну ревију са мотивима пиротског ћилима. | | Манифестација се одржава сваке године у току лета, почев од 2022. године и у буџету за 2024. годину планирана су средства у износу од 1 мил. РСД за ову намену. |

Мера: 3.1.4 Унапређење и модернизација образовања

| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Локални план акције за децу 2019–2024. | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Носилац: Градска управа | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број реконструисаних школа, укупно | 3 (2021) | 3 | 3 | |
| Удео опремљених кабинета и лабораторија, укупно (%) | 90 (2021) | 95 | 96 | |
| Број обука, тренинга и семинара које су похађали наставници и професори основних и средњих школа, годишње | 82 (2021) | 84 | 80 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|------------------|------------------------------------|--------|--|---|---------------------------------------|---|
| 3.1.4.1. Праћење реализације активности стручног усавршавања запослених у образовању | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 969/767 1.450/1.092 1.520/1.317 | Планирана стручна усавршавања су реализована, запослени су добили неопходан број сати стручног усавршавања и стечена знања су примењена у пракси. | | Стручно усавршавање запослених је континуиран и непрекидан процес тако да ће се ова активност реализовати и у 2024. и 2025. години. |
| 3.1.4.2. Подршка првацима и матурантима и подстицај најбољим ученицима | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 935/925 765/596 | Ђаци прваци свих школа добили су | Измењено ребалансом. | Активност се наставља и у 2024. и 2025, |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|----------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | | | 450/427 | пакете школског прибора за почетак школске године, за матуранте је организована Матурантска парада, најбољи ученици-такмичари на републичким такмичењима добили су новчане награде. | | Одлуком о буџету града Пирота за 2024. годину планирано је 2.180.000 динара за ову активност. |
| 3.1.4.3. Суфинансирање боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 24.500/20-784 | 170 детета финансирано, | Средства додата ребалансом. | Активност се наставља и у 2024. и 2025, Одлуком о буџету града Пирота за 2024. годину планирано је 20.000.000 динара за ову активност. |
| 3.1.4.4. Проширење капацитета Предшколске установе Чика Јова Змај за пријем две групе деце у просторијама Академије техничко-васпитачких | I 2023 – IV 2025. - > 2022 | Одељење за ванпривредне делатности | Завршено | 13.500 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| струковних студија Ниш – Одсек Пирот | | | | | | | |
| 3.1.4.5. Праћење реализације пројекта комплетне реконструкције објекта Гимназије | IV квартал 2024. -> IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности (пројекат спроводи Гимназија Пирот) | Није започето | 95.503* | Пројекат конкурисано у оквиру Еупро плус Програма , Чекају се резултати | | |
| Мера: 3.1.5 Развој спорта и рекреације | | | | | | | |
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Локални план акције за децу 2019–2024. | | | | | | | |
| Носилац: Градска управа | | | | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена | | | |
| Број новоизграђених спортских објеката и терена, годишње | 1 (2022) | 1 | 1 | отворени пливачки комплекс | | | |
| Број реконструисаних спортских објеката и терена | 1 (2021) | 1 | 1 | | | | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/уtroшена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------|------------------------|----------|---|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 3.1.5.1. Наставак изградње отвореног пливачког комплекса у насељу Сењак | II квартал 2023. | Кабинет градоначелника | Завршено | 74.900/74.810 | Комплекс се налази на површини од око 2 ha, има два базена, за децу и одрасле. У склопу | Средства додата ребалансом. | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|---|--|--|
| | | | | | комплекса се налазе и јавни тоалети, угоститељски објекат, гардероба са билетарницом и парковски простор са разним садржајима : терен за баскет, падел терен, трим стаза, простор за игру деце, парк... | | |
| 3.1.5.2. Организовање спортских догађаја и програма – Божићна школа спорта и Летња школа спорта | III квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 1.800/1.790 | У Божићној школи финансирано је 43 спортских клубова и удружења. У летњој школи спорта финансирано је 27 клубова и удружења. | | Активност ће се наставити и у 2024. и 2025. години. Одлуком о буџету града Пирота за 2024. годину планирано је 1.800.000 динара за наведену активност. |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|--------|---------|---|---|
| 3.1.5.3. Набавка савремене и стандардизоване спортске опреме | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 225/225 | Набављена различита потребна спортска опрема, | Активност ће се наставити и у наредном периоду. |
|--|------------------|------------------------------------|--------|---------|---|---|

| Посебан циљ 3.2: Унапређен квалитет живота становништва кроз унапређену безбедност | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Плански документ из кој је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове, Штаб за ванредне ситуације | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број наставних часова посвећених безбедности у саобраћају у основним школама, укупно по разредима | 134 (2021) | 135 | 135 | |
| Број погинулих лица у саобраћајним незгодама, годишње | 2 (2020) | 1 | 1 | 1 погинуло лице на општинском путу Пирот – Завојско језеро (ван насеља). |
| Број одржаних састанака Штаба за ванредне ситуације, годишње | 15 (2021) | 4 | 4 | |

| Мера: 3.2.1 Побољшање безбедности у саобраћају | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Стратегија безбедности саобраћаја на територији града Пирота за период од 2018. до 2023. године | | | | |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број инсталираних саобраћајних знакова, кумлативно | 2.140 (2022) | 2.306 | 2.240 | |
| Број инсталираних успоривача саобраћаја, кумлативно | 46 (2022) | 52 | 57 | Нове локације: Пољска Ржана, Станичење, Нова Мала |
| Број инсталираних камера за видео надзор на улицама и јавним институцијама | 22 (2022) | 22 | 22 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД) | Образложењ е напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------------------|---|----------|--|---|--|---|
| 3.2.1.1. Набавка и уградња саобраћајно-техничке опреме за унапређење безбедности саобраћаја | IV квартал 2025. >IV 2024 | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | Завршено | 5.800/3.199 | Набављена опрема, столица и мењач за симулацију вежбе, рачунарска опрема, возило | | Набавка, опреме по конкурс Министрства |
| 3.2.1.2. Набавка, уградња и одржавање јавног градског видео надзора у циљу повећања безбедности у саобраћају на свим већим раскрсницама и улицама у граду | IV квартал 2025. | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | У току | 647/647 | Раскрсница улица Николе Пашића и Таковска, Раскрсница улица Књаза Милоша и Саве Ковачевића, Раскрсница улица Капетана Карановића и Шађине воденице, Трг Републике – код зелене пијаце | | Активност се наставља и у 2024. и 2025. години, Одлуком о буџету града за 2024. годину планирано је 600.000 динара за наведену активност. |

| Мера: 3.2.2 Унапређење капацитета градске управе, јавних предузећа и установа за реаговање у ванредним ситуацијама | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Штаб за ванредне ситуације | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број обука и симулација за запослене у ГУ, јавним предузећима и установама у области ванредних ситуација, годишње | 2 (2021) | 2 | 2 | |
| Број одржаних едукативних скупова за председнике месних заједница и чланова савета МЗ о ванредним ситуација, годишње | 10 (2021) | 15 | 15 | |
| Број одржаних састанака са удружењима грађана о ванредним ситуација, годишње | 9 (2021) | 10 | 10 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|------------------|----------------------------|--------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| 3.2.2.1. Суфинансирање редовних активности по уговору са Добровољним ватрогасним друштвом о преузимању обавеза цивилне заштите | IV квартал 2025. | Штаб за ванредне ситуације | У току | 1.250/1.232 | Потписан уговор између Града Пирот и Добровољног ватрогасног друштва о преузимању обавеза цивилне заштите; 20 припадника | Средства додата ребалансом. | Наставак финансирања по уговору |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | ДВД је прошло основну обуку | | |
| 3.2.2.2. Израда акустичне студије за систем обавештавања и узбуђивања | I 2023 – IV 2023- >I 2024 | Штаб за ванредне ситуације | У току | 650/0 | Склопљен уговор и пренешена средства | Пренос у наредну годину | Завршетак активности |

| Посебан циљ 3.3: Оснажене посебне групе становништва и организације цивилног друштва | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број активних волонтера/волонтерки | 15 (2021) | 35 | 50 | |
| Број одобрених пројеката локалних ОЦД, годишње | 62 (2022) | 70 | 64 | Подржани пројекти на конкурсима за : -више области (општи конкурс) -заштиту здравља -ЛПА за децу -Божјићну школу спорта |

| Мера: 3.3.1 Развој волонтеризма и активнизам код младих | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број омладинских акција, годишње | 9 (2021) | 11 | 9 | |
| Број обука и едукација младих, годишње | 6 (2021) | 6 | 10 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете | Будући кораци за реализацију |
|-----------|-----------------|---------|--------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
|-----------|-----------------|---------|--------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|

| | | | | (у хиљадама РСД) | | мере | |
|---|--|--|---------------|------------------|--|---|--|
| 3.3.1.1. Финансирање пројеката који се баве питањима од јавног интереса за локалну заједницу у области омладинске политике | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | Није започето | 600/0 | | На објављени Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења грађана средствима из буџета Града Пирота у области омладинске политике II бр. 453-114/2023 није било пријава. | Одлуком о буџету града за 2024. годину планирано је 600.000 динара за наведену активност. |
| 3.3.1.2. Праћење реализације активности организовања едукативних садржаја за младе (обуке, радионице, трибине, семинари, конференције, курсеви, и сл.) са акцентом на ИТ сектор | IV квартал 2023. -> IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности (активности спроводи ЗИП центар за младе) | У току | 1.200/1.189 | 20 компанија које су станари ЗИП центра и 27 компанија и физичких лица која су се обратила за помоћ приликом | | Активност се наставља и у 2024. и 2025, Одлуком о буџету града Пирота за 2024. годину планирано је 1.200.000 динара за |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------|----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | <p>развоја своје идеје и покретања и развоја сопственог бизниса. Реализован је пројекат Дигитализација будућност МСП, организовано је 20 обука у 14 компанија и 70 младих је укључено у ове обуке, организовани инфодани, реализован пројекта Знањем до посла, Организован је догађај Дани Науке и иновација у сарадњи са Министарством</p> | | ову активност. |
| 3.3.1.3. Праћење реализације активности Боље повезивање свих актера на локалном нивоу који се баве | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности (активности) | У току | Из редовних издавања | Координационе активности са ЈЛС, НЗС, Циљном | | Активност се наставља |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|--------|-----------------------|--|--|---|
| каријерним вођењем и саветовањем у циљу боље информисаности младих | | спроводи ЗИП центар за младе) | | | групом... | | |
| 3.3.1.4. Праћење реализације активности Пружање подршке младима на каријерном путу кроз успостављање иновативних модела сарадње | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности (активности спроводи ЗИП центар за младе) | У току | Из редовних издвајања | Услуга обуке 52 полазника кроз пројекат Пружимо руку теже запошљивих лица финасираних од стране Министарства за каријарно вођења и 15 обука на радном месту код 6 послодавца. Економска школа је била укључена пројекат. | | Мера Каријерно вођење и саветовање и обука на радном месту уврштена је у Програм запошљавања града Пирота са акционим планом за период 2024. до 2026. године. |

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Мера: 3.3.2. Подршка развоју цивилног друштва | | | | |
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број припремљених пројеката локалних ОЦД | 82 (2022) | 85 | 92 | |
| Број подржаних пројеката у области родне равноправности, годишње | 2 (2022) | 2 | 1 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложењ е напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|--|------------------|---|--------|--|---|--|--|
| 3.3.2.1. Финансирање пројеката који се баве питањима од јавног интереса за локалну заједницу које реализују удружења грађана | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности | У току | 10.600/10.386 | 58 пројеката (Лпа за децу, социјална заштита, здравство, обуке, Божична школа, ткање, животна средина...) | Средства додата ребалансом. | Активност се наставља и у 2024. и 2025, Одлуком о буџету града Пирота за 2023. годину планирано је 10.150.000 динара за ову активност. |
| 3.3.2.2. Промоција Локалног акционог плана за родну равноправност и механизмама родне равноправности | IV квартал 2025. | Одељење за ванпривредне делатности (Савет за родну равноправност) | У току | 200/25 | Реализоване трибинае о родној равноправности | Уштеда по организационим активностима | Активност се наставља и у 2024. и 2025, Одлуком о буџету града Пирота за 2023. годину планирано је 150.000 динара за ову активност. |

| Општи циљ 4: Унапређење економског развоја | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Организациона јединица одговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за привреду и финансије | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------|----|--------------------------|
| Однос просечне нето зараде у Пироту у односу на републички просек (%) | 93,18 (2021) 91,58 (2022) | 94 | 91 | |
| Незапослена лица на 1000 становника | 92 (2021) 91 (2022) | 90 | 98 | |
| Износ прихода од туризма на годишњем нивоу (РСД) | 200.000.000,00 (2019) | 220.000.000,00 | | Не постоји извор податка |

| Посебан циљ 4.1: Развој привредних делатности | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Плански документ из кој је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Градска управа | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Инвестиције у нова основна средства у прерађивачкој индустрији (хиљ. РСД) | 2.844.000 (2020) | 3.000.000 | | Нема податка |
| Број новорегистрованих МСП, годишње | 21 (2021) | 25 | 23 | |
| Број новорегистрованих предузетника, годишње | 179 (2021) | 185 | 220 | |

| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Носилац: Канцеларија за локални економски развој | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број посећених манифестација и сајмова за промоцију инвестиција, годишње | 1 (2021) | 1 | 0 | Из организационих раслога није реализовано |
| Број градова и општина са којима је успостављена регионална сарадња | 10 (2022) | 8 | 8 | Општине у Бугарској, Општине округа, Град Софија ... |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ | Образложењ | Разлози за | Будући |
|-----------|-----------------|---------|--------|-------------|------------|------------|--------|
|-----------|-----------------|---------|--------|-------------|------------|------------|--------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | уtroшена средства (у хиљадама РСД) | е напретка | одступање и предузете мере | кораци за реализацију |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Мера: 4.1.3 Подршка развоју локалне пословне заједнице | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.и Локални акциони план запошљавања града Пирота за период од 2021. до 2023. | | | | |
| Носилац: Канцеларија за локални економски развој | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број регистрованих предузетника | 1.571 (2022) | 1.580 | 1.647 | |
| Број регистрованих МСП | 434 (2022) | 445 | 441 | |
| Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора | 2 (2021) | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------|--------|--|---|---------------------------------------|--|
| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| 4.1.3.1. Помоћ сектору микро, малих и средњих предузећа и предузетника субвенционисањем камате на инвестиционе кредите, за старе занате и женско предузетништво | IV квартал 2025. | КЛЕР | У току | 7.000/6.970 | Субвенциони сање камате - 15 корисника -2.970.000, женско предузетништво во 11 корисница 2,5 мил, стари занати 1,5 мил -8 | | Активност ће се наставити и у 2024. и 2025. години. Одлуком о буџету Града Пирота за 2024. годину планирано је |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--------|------------------------|--|--|---|
| | | | | | корисника | | 7.000.000 динара за наведену активност. |
| 4.1.3.2. Подршка запошљавању радне снаге кроз програме јавних радова, стручне праксе, самозапошљавања и обука на радном месту за дефицитарна занимања и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног и креативног предузетништва | IV квартал 2025. | КЛЕР | У току | 18.000/17.735 | Стучна пракса 29 лица-8 мил дин Самозапшљавање 32 субвенције 9,63 мил дин, обуке 15 лица код 6 послодавца, јавни радови 45 ангажованих лица -4,95 мил дин | | Активности ће се наставити и у будућем периоду. |
| 4.1.3.3. Припрема и спровођење анкета и анализа о ставовима локалне пословне заједнице о пословном амбијенту и пословној клими у граду | IV квартал 2023. -> IV квартал 2025. | КЛЕР | У току | Редовна издвајања | На сајту КЛЕР-а постоји упитник који је на располагању привредницама за прикупљање њихових ставова. | | Планира се интензивнија комуникација са пословном заједницом. |
| 4.1.3.4. Остваривање сарадње са институцијама и | IV квартал 2025. | КЛЕР | У току | 3.430/3.360 580/288 | Са ЗИП центром се | | Са свим наведеним |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|--|--|---|
| <p>организацијама на локалном и регионалном нивоу које доприносе развоју локалне пословне заједнице и конкурентности привредних субјеката (Социо-економски савет, РРА Југ, УОПК Пирот, СКГО, НАЛЕД и др.)</p> | | | | | <p>заједнички организује процес каријерног вођења незапослених лица и реализација обука на радном месту код послодавца, са РРА Југ и реализована промоција програма за послодавце и незапослене и успостављена сарадња у многим областима., УОПК међународна научна конференција</p> | | <p>организацијама наставиће се сарадња и у будућем периоду.</p> |
| <p>4.1.3.5. Праћење активности усклађивања образовних профила у средњим школама са потребама локалне пословне заједнице</p> | <p>IV квартал 2025.</p> | <p>Одељење за ванпривредне делатности (активности спроводе Средње школе у Пироту)</p> | <p>У току</p> | <p>Редовна издвајања</p> | | | |
| <p>4.1.3.6. Пројекат Пружимо</p> | <p>II квартал 2023.</p> | <p>КЛЕР</p> | <p>Завршено</p> | <p>1.500/1.500</p> | <p>спроведен</p> | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| руку теже запошљивим лицима | | | | 4.735/4.434 | процеса каријерног вођења и саветовања за 52 незапослених теже запошљивих лица | | |
|--------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|

| Посебан циљ 4.2: Развој пољопривреде и рурални развој | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број пољопривредних газдинстава које користе субвенције ЈЛС, годишње | 517 (2022) | 517 | 484 | Због обавезе пререгистрације газдинстава у е-аграр неким газдинствима је било отежано учешће на конкурс за субвенције |
| Број пољопривредних субвенција које у току године користе више од 500.000 РСД субвенција ЈЛС | 20 (2022) | 20 | 20 | |

| Мера: 4.2.1 Диверзификација руралне економије и унапређење квалитета живота у руралним подручјима | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број одобрених захтева за субвенције за рурални развој, годишње | 10 (2022) | 10 | 11 | Предлог Комисије за рурални туризам да се свим кандидатима који су испунили критеријуме доделе средства прихваћен је и одобрена су додатна средства. |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утروшена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|---|------------------|---------------------------------|--------|--|-----------------------|--|--|
| 4.2.1.1. Подршка пољопривредним газдинствима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима | IV квартал 2025. | Одељење за привреду и финансије | У току | 3.000/3.223 | Подржано 11 корисника | Додато из ребаланса уз одлуку комисије | Активност ће се наставити и у наредном периоду. Одлуком о буџету Града Пирота за 2024. годину планирано је 3.000.000 динара за наведену активност. |

| Мера: 4.2.2 Унапређење пласмана пољопривредних производа | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број одржаних и посећених манифестације за промоцију локалних пољопривредних производа, годишње | 10 (2019) | 5 | 4 | Број посећених манифестација је адекватан интересовању удружења |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утروшена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|------------------|------------------|------------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 4.2.2.1. Подршка | IV квартал 2025. | Одељење за | У току | 46.200/45.200 | Број захтева | | Активност |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--------|------------|--|---------------------|--|
| пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу, набавку опреме и механизације, осигурање и сл. | | привреду и финансије | | | 809, број газдинстава 484, подршка за сточарску, ратарску, воћарску производњу, мали део са куповину стоке | | ће се наставити и у наредном периоду. Одлуком о буџету Града Пирота за 2024. годину планирано је 46.200.000 динара за наведену активност. |
| 4.2.2.2. Електрификација објеката у биљној и сточарској производњи (пумпе за наводњавање, уградња соларних панела) | IV квартал 2025. | Одељење за привреду и финансије | У току | 1.000/1000 | 71 корисник | | Активност ће се наставити и у наредном периоду. Одлуком о буџету Града Пирота за 2024. годину планирано је 1.000.000 динара за наведену активност. |
| 4.2.2.3. Организација и посете пољопривредним сајмовима, едукацијама и манифестацијама у Републици Србији и иностранству | IV квартал 2025. | Одељење за привреду и финансије | У току | 350/271 | Средства делом пренамењена на субвенције, Сајмови пчеларства | Измењено ребалансом | Активност ће се наставити и у наредном периоду. Одлуком о буџету Града Пирота за |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | | | 2024. годину планирано је 1.300.000 динара за наведену активност. |
| 4.2.2.4. Брендирање и промоција пољопривредних и прехранбених производа са територије Пирота – пиротско јагње, старопланински мед, сир и др. | IV квартал 2025. | Одељење за привреду и финансије | У току | Редовна издвајања | Усклађивање са процедурама | | Натавак активности |

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Мера: 4.2.3 Унапређење система за наводњавање | | | | |
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број пољопривредних газдинства која улажу у наводњавање, годишње | 125 (2021) | 130 | 135 | Субвенције доприносе да се све већи број газдинстава посебно у воћарству и повртарству опредељује да улаже у наводњавање. |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|--|
| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| 4.2.3.1. Субвенције пољопривредним произвођачима за набавку опреме и система за | IV квартал 2025. | Одељење за привреду и финансије | У току | 4.500/4.500 | 141 корисник опреме | | Активност ће се наставити и у наредном |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| наводњавање | | | | | | | периоду. Одлуком о буџету Града Пирота за 2024. годину планирано је 4.800.000 динара за наведену активност. |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Посебан циљ 4.3: Развој туризма | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. | | | | |
| Носилац: Туристичка организација Пирот | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Број туриста, годишње | 20.000 (2019) | 22.000 | 26.616 | |
| Број ноћења годишње | 40.000 (2019) | 40.000 | 74.534 | |
| Број запослених у туризму, укупно | 500 (2019) | 600 | 600 | |

| Мера: 4.3.1 Унапређење и изградња инфраструктуре у функцији развоја туризма | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Плански документ из кој је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Програм развоја туризма града Пирота 2018. | | | | |
| Носилац: Туристичка организација Пирот | | | | |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
| Дужина реконструисаних и изграђених стаза и путева у функцији развоја туризма (km) | 130 (2022) | 150 | 150 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|-----------|-----------------|---------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|-----------|-----------------|---------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|

| | | | | РСД) | | | |
|--|------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--|---------------------|--|
| 4.3.1.1. Израда сеника, мобилијара, уређење туристичких излетишта и постављање путоказне и туристичке сигнализације | IV квартал 2025. | Туристичка организација Пирот | У току | 900/868 | Сеници, билборди, мобилијар, дрвене клупе, инфо табле на Старој планини, Јерма, околина Пирота | | Активност ће се наставити и у наредном периоду. Одлуком о буџету Града Пирота за 2024. годину планирано је 800.000 динара за наведену активност. |
| 4.3.1.2. Пренамена јавног објекта затворене зелене пијаце у мултифункционални простор за културне, друштвене и пословне догађаје | IV квартал 2023. | КЛЕР | Завршено | 4.728/3.990 15.946/15.498 | Изграђени додатно тоалети, завршен Еупро плус пројекат | Измењење ребалансом | |

Мера: 4.3.2 Промоција туристичке понуде града Пирота

Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја Града Пирота 2021–2028. и Програм развоја туризма града Пирота 2018.

Носилац: Туристичка организација Пирот

| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2023. години | Остварена вредност у 2023. години | Напомена |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Број организованих манифестација за промоцију туризма у Пироту, годишње | 8 (2019) | 8 | 8 | |
| Број посетилаца сајмова за промоцију туризма у Пироту, годишње | 15.000 (2019) | 15.000 | 15.000 | |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утврђена | Образложење напретка | Разлози за одступање и | Будући кораци за |
|-----------|-----------------|---------|--------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | средства (у хиљадама РСД) | | предузете мере | реализацију |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|---|-------------------|---|
| 4.3.2.1. Креирање наступа и посете сајмовима, изложбама и манифестацијама у земљи и иностранству и представљање туристичких потенцијала града | IV квартал 2025. | Туристичка организација Пирот | У току | 2.640/2.580 | 13 сајмова , Београд, Бања Лука, софија, Ниш, Крагујевац, Лесковац, Нови Сад, Скопље... | | Активност се наставља и у наредном периоду. |
| 4.3.2.2. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге кроз уређење туристичких локалитета | IV квартал 2025. - >2023 | Туристичка организација Пирот | Завршено | 1.000/943 | Дрвена гарнатура, путокази , дрвене љуљашке на Старој планини и околини Пирота | | |